

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 10.6.2015

Materiál č.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015

Na základe:
plánu zasadnutí MsR
na I. polrok 2015

Návrh na uznesenie:
Mestská rada po prerokovaní

- berie na vedomie informatívnu správu

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak
prednosta MsR

Handwritten signature of Ing. Juraj Popjak in blue ink.

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Handwritten signature of Ing. Miroslav Grus in blue ink.

Spravodajca:
Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Prerokované:
- na porade primátora dňa 1.6.2015
- v komisii výstavby a ÚRM dňa 1.6.2015

Prizvať:

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
 oddelenie výstavby MsÚ Bardejov

Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
MHPP	stavba	7 868 647	5 528 400	2 338 247	5,74%-spoluť.
	SD	6 308	5 312	996	RN z r. 2009 a
	AD	8 925	0	0	súčasným RN
	poistenie	38 159	33 659	4 500	zmenou DPH
	por.zam.	5 000	0	5 000	z 19 na 20 %
	PD	179 247	179 247	0	
	Pozast.výst.	132 268	132 268	0	
	Energ. Audit	10 000	0	10 000	
	Nad rám. NFP	431 999	205 999	226 000	
	Naviac práce	196 464	0	196 464	
SPOLU:		8 875 017	6 084 885	2 584 743	

Zhotoviteľ stavby: VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina
 Ukončenie stavby: 14.8.2015
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: 17.9.2015

Stavenisko priemyselného parku bolo odovzdané zhotoviteľovi 29.5.2009. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5,74 % z celkových nákladov stavby. Po prvom pozastavení prác v roku 2009 bolo toto uvoľnené v apríli 2012. Následne nasledovalo 19.7.2012 ďalšie pozastavenie prác a financovania, ktoré trvalo až do 11.3.2015. Samotné práce boli obnovené dňa 20.3.2015. Vzhľadom na dlhú dobu pozastavenia stavby bolo potrebné aktualizovať PD a rozsah prác na kotolniciach, kompresorovni, revízijských prácach. Obnovenie výstavby bolo v apríli 2012 obmedzené limitom do výšky 75 % z pôvodnej hodnoty zákazky, ktorá bola vo výške 7 839 855,60 €. Stavbné práce nad rámec NFP boli zmluvne odsúhlasené v júli 2012. Jedná sa o práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej PD a práce, ktoré sa nedali predpokladať.

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta - východná časť

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia	stavba	2 121 460	0	2 121 460	5,00%-spoluť.
	pož.dotácia	2 015 387	0	2 015 387	
	spolufin...	106 073	0	106 073	
	SD	20 000	0	20 000	
	AD	7 500	0	7 500	
	Vypr. žiadosti	2 000	0	2 000	
	Vytýč podz.v	2 000	0	2 000	
	Poreal.zam.	2 500	0	2 500	
	Geodet.vyt	900	0	900	
	Arch.výskum	19 900	0	19 900	
	Verejn. obst	4 800	0	4 800	
SPOLU:		2 257 950	0	2 257 950	

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním
 Začatie stavby: po schválení projektu
 Ukončenie stavby: 30.11.2015
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu Obnova MO a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov - východná časť bola registrovaná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 18. februára 2015. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Bardejov.

		€			
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
CMZ	Max. obstarávacie nákl.	2 188 840	921 203	1 267 637	5,00%-spoluf.
	spoluúčast'	106 897	60 473	46 424	
	neopr.nákl.	50 903	0	50 903	
	AD	7 680	0	7 680	
	PD zmeny	5 616	0	5 616	
	Vytýč.podz.v.	3 090	1 890	1 200	
	Poreal.zam.	5 000	0	5 000	
	Verejné obstarávanie	2 400	0	2 400	
	Externý manažment	22 800	4 000	18 800	
	MsP kamerové rozvody	5 400	0	5 400	
	Naviac práce	120 123	0	120 123	
SPOLU:		329 909	66 363	263 546	

Zhotoviteľ stavby: Metrostav, a.s., Praha
 Začatie stavby: október 2014
 Ukončenie stavby: október 2015
 Max. výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít: 2 188 840
 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 2 137 937
 Nenávratný finančný príspevok do výšky: 2 031 040
 Neoprávnené náklady: 60 903

Na stavbe sa pokračuje vo výstavbe kruhového objazdu ul. Jiráskova, Partizánska, Hviezdoslavova a dokončujú sa práce v Parku za Bazilikou. Postup prác predpokladá, že stavebné práce by mohli byť ukončené v predčasnom termíne do konca júna 2015.

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta - južná časť

		€			
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia južná časť	stavba	1 207 766	0	1 207 766	
	Arch.výskum	24 000	0	24 000	
	SD	11 000	0	11 000	
	AD	4 800	0	4 800	
	PD. Aktual.	15 000	0	15 000	
	Vytýčenie podz.vedení	900	0	900	
	Geodet.vytýčenie stavby	900	0	900	
	Poreal.zam	2 000	0	2 000	
SPOLU:		1 265 466	0	1 265 466	

Zhotoviteľ stavby: Bude určený výberovým konaním, prebieha.
 Začatie stavby: Predpokladaný termín 6/2015
 Ukončenie stavby: Predpokladaný termín 8/2016
 Stavebná časť stavby bude financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Obnova fasády na bašte severnej (archívnej) Bardejov

		€			
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia južná časť stavba vlastné	stavba	16 880	0	16 880	z toho dot.
	PD	900	0	900	MK SR
		6 880	0	6 880	10 000 €
SPOLU vlastné :		7 780	0	7 780	

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním
 Začatie stavby: predpokladaný termín august 2015
 Ukončenie stavby: 2015
 Uvedený projekt predpokladá opravu vonkajších povrchov (omietok) bašty v Promenádnom parku.

Skatepark Bardejov

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	poznámka
Skatepark	Stavba	231 927	86 212	145 715	
SPOLU:		231 927	86 212	145 715	

Zhotoviteľ stavby: Skatepar: Formát - PM, s. r. o. Bardejov
 Začatie stavby: 6/2014 - I. etapa skateparku
 Ukončenie stavby: po zabezpečení finančných prostriedkov

V roku 2014 bola začatá a ukončená I. etapa objektu Skatepark vo finančnej čiastke 86 212 €. Na dokončenie objektu skateparku je potrebné ukončiť aj II. etapu vo výške 145 715 €. Zhotoviteľom objektu skateparku je FORMÁT - PM, s. r. o., Bardejov. Na ďalšie práce bude vyhlásené výberové konanie.
 Areál skateparku pozostáva z týchto objektov:

- Skatepark
- Spev. pl. a sadové úpravy
- Prístup, kom. a parkovisko
- Oplotenia
- Streetbal
- Lezecká veža
- Kanal. prípojka

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
 oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

DOBUDOVANIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY BARDEJOV - B. N. VES UL. PRIEMYSELNÁ - CHODNÍK

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestávané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
B. N. Ves Ul. Priemyselná - chodník	221 852	77 175	144 677	50 500	
SPOLU:	221 852	77 175	144 677	50 500	

Zhotoviteľ stavby: GEEF, s.r.o. Stocklova 27, 085 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 07/2012

Ukončenie stavby: 07/2015

Výstavbou bude realizuje chodník vľavo pozdĺž cesty III. triedy č.5565 medzi Bardejovom a Bardejovskou Novou Vsou – Ul. Priemyselná a priľahlé územie vľavo Funkčná trieda cesty 7,5/60. Novo budovaný chodník sleduje hranu vozovky jestvujúcej trasy cesty III.tr. v preťahu obci a extraviláne. Tomuto je podriadené smerové aj výškové vedenie trasy. Konštrukcia chodníka je s krytom z asfaltového betónu, ktorá je zo strany vozovky ohraničená obrubníkom cestným betónovým vyvýšeným o 120 mm nad priľahlú hranu upravenej (zosilnenej) vozovky. Na vonkajšej hrane je obrubník záhonový. Voda z vozovky a chodníka je zachytená odvodňovacím prúžkom šírky 0,5 m a zvedená do uličných vpustov. Voda z vpustov je cestnou kanalizáciou, umiestnenou vo dne jestvujúcich priekop, odvedená do jestvujúcich priepustov a do dvoch nových priepustov. Celková dĺžka chodníka je 1075m. Chodník má plochu 3225 m², cestná kanalizácia má dĺžku 347 m. Realizácia predmetnej stavby, začala v roku 2012, Predpokladaný termín ukončenia / živ. úpravy + DZ / 07/2015

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. SLOVENSKÁ – UL. KÚPEĽNÁ – UL. KACVINSKÁ – CSS

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestávané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
PD	4 800	0	0	0	real.2014
Stavba	156 398	0	0	156 398	
SPOLU:	161 198	0	0	156 398	

Zhotoviteľ stavby: ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Začatie stavby: 07/2015

Ukončenie stavby: 10/2015

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky Ul. Slovenská – Ul. Kúpeľná - Ul. Kacvinská vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúcich z konkrétneho riešenia v zmysle PD. Koordinácia a koordinačný kábel medzi križovatkami Nový Sad /Billa a Pod Vinbargom/LIDL - úprava ostrovčekov a napojovacích chodníkov, prechodov pre chodcov v zmysle STN Spracovanie PD: 07- 08/ 2014 Výber dodávateľa uskutočnený v roku 2014. Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

CHODNIK BARDEJOVSKÁ ZÁBAVA V BARDEJOVE

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
Chodník Bard. Zábava	60 800	0	60 800	0	
SPOLU:	60 800	0	60 800	0	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06 - 07/2015

Ukončenie stavby: 09/2015

Stavba rieši výstavbu chodníka peších pozdĺž cesty II/545 v intraviláne mestskej časti Bardejovská Zábava. Súčasťou objektu je aj nový prechod cez cestu II/545 a taktiež nasvetlenie priechodu blikavými LED prvkami zapustenými do vozovky. Začiatok stavby je cca v km 28,200 cesty II/545 a koniec stavby je cca v km 28,051 cesty II/545 v smere na Prešov.

Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015
 oddelenie školstva a telesnej kultúry

Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava strechy	7 255	7 255	0	7 255	
SPOLU:	7 255	7 255	0	7 255	

Zhotoviteľ stavby: HAAMA s.r.o., Kukorelliho 3564/66, Bardejov

Začatie stavby: marec 2015

Ukončenie stavby: marec 2015

Účelom bolo odstránenie havarijného stavu zatekania dažďovej vody cez strešnú krytinu do objektu školy. Akcia je zrealizovaná a vyfaktúrovaná

Zateplenie MŠ Gorkého, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r. 2015	poznámka
Zateplenie budovy MŠ	29 947	0	29 947	29 947	
	0	0	0	0	
SPOLU:	29 947	0	29 947	29 947	

Zhotoviteľ stavby: Marko a Marko s.r.o., Priemyselná 3745, Bardejov

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Zrealizovaním predmetnej akcie sa má dosiahnuť zníženie energetických nákladov.

Výmena podlahovej PVC krytiny v ZŠ Námestie arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Výmena podlahovej PVC krytiny	10 000	0	10 000	10 000	
SPOLU:	10 000	0	10 000	10 000	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Účelom má byť zefektívnenie vnútorných priestorov školy

Oprava strechy na ZŠ Námestie arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava terasovej strechy	7 800	0	7 800	7 800	
SPOLU:	7 800	0	7 800	7 000	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené

Začatie stavby: jún 2015

Ukončenie stavby: august 2015

Zrealizovaním tejto akcie sa má odstrániť havarijný stav a zabrániť zatekaniu dažďovej vody do priestorov objektu školy.

Oprava sociálneho zariadenia v MŠ Nábřežná, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava sociálneho zariadenia	14 900	0	14 900	14 900	
SPOLU:	14 900	0	14 900	14 900	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené
Začatie stavby: jún 2015
Ukončenie stavby: august 2015

Zrealizovaním plánovanej akcie sa má odstrániť havarijný stav a dosiahnuť vyšší štandard hygienického zariadenia .

Oprava strechy na MŠ Komenského 24, Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2015	ostáva	rozpočet na r.2015	poznámka
Oprava terasovej strechy	8 500	0	8 500	8 500	
SPOLU:	8 500	0	8 500	8 500	

Zhotoviteľ stavby: Verejné obstarávanie ešte nebolo vyhlásené
Začatie stavby: jún 2015
Ukončenie stavby: august 2015

Opravou terasovej strechy sa má odstrániť havarijný stav a zabrániť zatekaniu dažďovej vody do priestorov objektu