

## MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestskej rady  
na deň 9.6.2016

Materiál č.

### **Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016**

**Na základe:**  
plánu zasadnutí MsR  
na I. polrok 2016

**Návrh na uznesenie:**  
Mestská rada po prerokovaní

- berie na vedomie informatívnu správu

**Predkladá:**  
Ing. Juraj Popjak  
prednosta MsÚ Bardejov

**Spracovateľ:**  
Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
Mgr. René Semanišin

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to one of the authors mentioned in the text.

**Spravodajca:**  
Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
Mgr. René Semanišin

**Prerokované:**  
- na porade primátora dňa 30.5.2016  
- v komisii výstavby a ÚRM pri MsZ dňa 31.5.2016

**Prizvať:**

**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016**  
 oddelenie výstavby

**Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta**  
**- južná časť**

€

| Stavba                                    |                        | rozpočet<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva         | poznámka |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------|
| Obnova hradobného opevnenia<br>južná časť | stavba                 | 698 951            | 262 140                   | 436 811        |          |
|   | Arch. výskum           | 23 520             | 10 080                    | 13 440         |          |
|   | AD                     | 5 000              | 0                         | 5 000          |          |
|   | PD. Aktual -zmena      | 18 960             | 0                         | 18 960         |          |
|   | Vytýč. Podzemn. vedení | 900                | 0                         | 900            |          |
|   | Poreal.zam.            | 2 000              | 0                         | 2 000          |          |
|   | Poreal.zam.            | 2 500              | 0                         | 2 500          |          |
| <b>SPOLU:</b>                             |                        | <b>751 831</b>     | <b>272 220</b>            | <b>479 611</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o. Bardejov  
 Začatie stavby: 6/2015  
 Ukončenie stavby: Predpokladaný termín 8/2016  
 Stavebná časť bude financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Stavba bola začatá v 6/2015 súčasne s archeologickým výskumom. Archeologický výskum nepotvrdil predpokladané objekty hradobného opevnenia, do ktorého bol zakomponovaný objekt kaviarne a galérie. Na základe ďalšieho archeologického výskumu, ktorý odhalil nové historické objekty, tzv. spojovací most medzi polkruhovitou predbráňou a samotným barbakánom. V samotnom spojovacom moste sa našli dva podzemné objekty, jeden so strieňou a druhý bol pravdepodobne padacím mostom. V súčasnej dobe naďalej pokračuje arch. výskum, kde boli odhalené ďalšie objekty pôvod. hradobného opevnenia, ktoré pravdepodobne tvorili prvú fázu hradieb. Všetky tieto nálezy si vynútili zmeny na vypracovanú PD v súlade s podmienkami KPÚ Prešov. Zmena PD rieši premiestnenie stavebného objektu južného barbakánu do priestoru predbrány s jeho prepojením na vodnú priekopu cez II. podzemné podlažie spojovacím tunelom, kde sa uvažuje s vytvorením galérie s prezentovaním archeologických nálezov v južnom barbakáne. Na ukončenie celého projektu južného barbakánu je potrebné asanovať dva objekty (Grohoľ a Brinko) pod ktorými sa nachádza časť hradobného opevnenia a mostu.

**Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove**

**Bardejov**

€

| Stavba                      |                 | rozpočet<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva        | poznámka |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Obnova strechy Hrubej bašty | stavba celkom   | 151 956            | 0                         | 151 956       |          |
|                             | dotácia r. 2016 | 35 000             | 0                         | 35 000        |          |
| severná časť strechy        |                 | 49 098             | 0                         | 49 098        | MK SR    |
| z toho - stavba vlastné     |                 | 14 098             | 0                         | 14 098        | 35 000 € |
| - dotácia                   |                 | 35 000             | 0                         | 35 000        |          |
| <b>SPOLU vlastné :</b>      |                 | <b>49 098</b>      | <b>0</b>                  | <b>49 098</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním  
 Začatie stavby: predpokladaný termín júl 2016  
 Ukončenie stavby: september 2016  
 Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Uvedený projekt predpokladá výmenu strešnej krytiny, oplechovania a dažďových zvodov zo severnej strany. Rozsah prác je podmienený pridelenou výškou dotácie.  
 Min. spoluúčasť mesta vo výške 5% : 7 598 EUR  
 Potreba dofinancovania z dôvodu ukončenia dažďových zvodov a oplechovania: 7 400 EUR

**Rekonštrukcia priekopového múra v severnej časti mestského opevnenia  
Bardejov (obnova hradobného múra pri fare ECAV)**

€

| Stavba                          |             | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva        | poznámka |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Rekonštrukcia priekopového múra | stavba      | 34 072             | 21 248                    | 12 824        |          |
|                                 | Poreal.zam. | 300                | 0                         | 300           |          |
| <b>SPOLU:</b>                   |             | <b>34 372</b>      | <b>21 248</b>             | <b>13 124</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o. Bardejov  
Začatie stavby: 05/2015  
Ukončenie stavby: 06/2016  
Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Stavba sa nachádza v severnej časti objektu fary ECAV. Spodnú časť múru bude tvoriť múr hradobného opevnenia s doplnením kovového zábradlia.

**Reštaurovanie kamenných konzol ochoze Školskej bašty**

Bardejov

€

| Stavba               |                 | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva     | poznámka  |
|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Reštaurovanie ochoze | stavba celkom   | 10 260             | 0                         | 10 260     | min.spol. |
|                      | dotácia r. 2016 | 2 000              | 0                         | 2 000      | 513 €     |
| stavba               |                 | 2 513              | 0                         | 2 513      |           |
| z toho - vlastné     |                 | 513                | 0                         | 513        |           |
| - dotácia            |                 | 2 000              | 0                         | 2 000      |           |
| <b>SPOLU:</b>        |                 | <b>2 513</b>       | <b>0</b>                  | <b>513</b> |           |

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním  
Začatie stavby: 06/2016  
Ukončenie stavby: 11/2016  
Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Projekt rieši reštaurovanie kamenných konzol ochoze a ich torz objektu Školskej bašty na Baštovej ulici. Súčasťou projektu je aj reštaurátorský výskum, ktorý predchádza samotným reštaurátorským prácam.

**Prechod ul. Kláštorská - Radničné námestie č. 32**

Bardejov

€

| Stavba                             |             | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva        | poznámka |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Prechod Kláštorská ulica - RN č.32 | stavba      | 89 932             | 45 701                    | 44 231        |          |
|                                    | poreal.zam. | 700                | 0                         | 700           |          |
| <b>SPOLU:</b>                      |             | <b>90 632</b>      | <b>45 701</b>             | <b>44 931</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o. Bardejov  
Začatie stavby: 05/2016  
Ukončenie stavby: 07/2016

Stavba rieši prepojenie Kláštorskej ul. a Radničn. námestia cez dvory budov RN č. 32 a 33. Spevnené plochy budú z andezitovej dlažby. Súčasťou stavby je i odvodnenie a osvetlenie s parkovou úpravou. Financovanie stavby je rozložené do dvoch rokov. V roku 2016 je financovanie stavby vo výške 52 tis. € a zvyšná časť bude dofinancovaná v roku 2017.

**Informativna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016**  
 oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

**ZÚ - TECHNICKÉ ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLÔCH A CHODNÍKOV - SÍDL. DRUŽBA**

€

| Stavba                                     | rozpočt. náklad | prestavané k 31.05.2016 | ostáva   | rozpočet na r. 2016 | poznámka |
|--|-----------------|-------------------------|----------|---------------------|----------|
| ZÚ - Tech, upravy spevnených plôch a chodn | 16 682          | 0                       | 0        | 16 682              |          |
| <b>SPOLU:</b>                              | <b>16 682</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>16 682</b>       |          |

Zhotoviteľ stavby: BAPOS m.p., Ul. Štefánikova 786, Bardejov

Začatie stavby: 06/2016

Ukončenie stavby: 06/2016

Realizácia živičných úprav spevnených plôch a chodníkov na sídlisku Družba predstavuje technické zhodnotenie daných plôch pri nákupnom stredisku na sídlisku Družba v Bardejove a bude pozostávať z odstránenia starého živičného krytu z tvrdoliateho asfaltu, výškových úprav vpustí a kanalizačných poklopov, šupatiek, pokládky nového živičného krytu a terénnych úprav.

**REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. SLOVENSKÁ – UL. KÚPEĽNÁ – UL. KACVINSKÁ – CSS**

€

| Stavba          | rozpočt. náklad | prestavané k 31.5.2016 | ostáva   | rozpočet na r. 2016 | poznámka      |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|---------------|
| PD              | 4 800           | 0                      | 0        | 0                   | uhradené 2015 |
| <b>Stavba</b>   | <b>156 398</b>  | <b>97 477</b>          | <b>0</b> | <b>97 477</b>       |               |
| Koordinácia CSS | 4 800           | 4 800                  | 0        | 4 800               |               |
| <b>SPOLU:</b>   | <b>161 198</b>  | <b>102 277</b>         | <b>0</b> | <b>102 277</b>      |               |

Zhotoviteľ stavby: ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Začatie stavby: 07/2015

Ukončenie stavby: 12/2015 01/216 - koordinácia CSS

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky Ul. Slovenská – Ul. Kúpeľná - Ul. Kacvinská vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúcich z konkrétneho riešenia v zmysle PD :

Koordinácia a koordinačný kábel medzi križovatkami Nový Sad /Bíla a Pod Vinbargom/LIDL

- úprava ostrovčekov a napojovacích chodníkov, prechodov pre chodcov v zmysle STN. akcia ukončená 12/2016. v tomto roku došlo k dofinancovaniu akcie a k realizácii koordinácie CSS križovatiek na Ul. Dlhý rad, Ul. Slovenská a Ul. Duklianska v Bardejove / K5 Duklianska – L. Štúra – Obchodné centrum, K4 Slovenská – Duklianska – Pod Vinbargom , K3 Slovenská –Kúpeľná – Kacvinského, K2 Slovenská – Nový Sad – stanica ŽSR K1 Dlhý rad – Slovenská – II/ Krátky rad, K0 Dlhý rad Radničné námestie – Kellera / - vypracovanie koordinačného diagramu pre dotknuté križovatky a realizáciu pripojenia aj s naprogramovaním do jednotlivých jestvujúcich radičov križovatiek.

CHODNIK BARDEJOVSKÁ ZÁBAVA V BARDEJOVE

€

| Stavba               |        | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva   | rozpočet<br>na r. 2016 | poznámka |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Chodník Bard. Zábava | stavba | 60 800             | 0                         | 0        | 0                      |          |
| <b>SPOLU:</b>        |        | <b>60 800</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>               |          |

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06- 07/2016

Ukončenie stavby: 07- 08/2016

Stavba rieši výstavbu chodníka peších pozdĺž cesty II/545 v intraviláne mestskej časti Bardejovská Zábava. Súčasťou objektu je aj nový prechod cez cestu II/545 a taktiež nasvetlenie priechodu blikavými LED prvkami zapustenými do vozovky.

Začiatok stavby je cca v km 28,200 cesty II/545 a koniec stavby je cca v km 28,051 cesty II/545 v smere na Prešov.

Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016**  
 oddelenie školstva a telesnej kultúry

**Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna Bardejov - I. etapa**

| Stavba            |                  | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva         | poznámka |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------|
| Rekonštrukcia MFS | stavebné práce   | 802 975            | 385 927                   | 417 048        |          |
|                   | stavebný dozor   | 13650              | 6000                      | 7650           |          |
|                   | projektové práce | 62880              | 62880                     | 0              |          |
|                   | autorský dozor   | 11880              | 4800                      | 7080           |          |
| <b>SPOLU:</b>     |                  | <b>891 385</b>     | <b>459 607</b>            | <b>431 778</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: Metrostav,a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, ČR  
 Začatie stavby: september 2015  
 Ukončenie stavby: júl 2016  
 Účelom rekonštrukcie MFS je zhotovenie funkčného športoviska podľa kritérií UEFA - štadión kategórie 2  
 Na stavbe intenzívne pokračujú stavebné práce

**Odstránenie havarijného stavu na streche ZŠ Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov**

| Stavba         |                | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva   | poznámka |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------|----------|
| Oprava strechy | stavebné práce | 37 303             | 37 303                    | 0        |          |
| <b>SPOLU:</b>  |                | <b>37 303</b>      | <b>37 303</b>             | <b>0</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: Miroslav Dorin-Malby a nátery, Gerlachov 205, Kružľov  
 Začatie stavby: 10.03.2016  
 Ukončenie stavby: 31.05.2016

Stavba zrealizovaná a odovzdaná do užívania dňa 12.05.2016

**Udržanie kapacít MŠ Nábřežná 2, Bardejov**

| Stavba                      |                | rozpočt.<br>náklad | prestavané<br>k 31.5.2016 | ostáva   | poznámka |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------|----------|
| Rekonštrukcia priestorov MŠ | stavebné práce | 35 666             | 35 666                    | 0        |          |
| <b>SPOLU:</b>               |                | <b>35 666</b>      | <b>35 666</b>             | <b>0</b> |          |

Zhotoviteľ stavby: Anavis SK, Slovenská 1521/5, Bardejov  
 Začatie stavby: február 2016  
 Ukončenie stavby: apríl 2016

Mestu Bardejov bola na túto stavbu z MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €  
 Stavba je zrealizovaná, prevzatá a odovzdaná do užívania dňa 30.04.2016