

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 23.06.2016

Materiál č.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní

- berie na vedomie informatívnu správu

Predkladá:

Ing. Juraj Popjak
prednosta MsÚ

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Spravodajca:

Ing. Miroslav Grus
Ing. Mikuláš Serečun
Mgr. René Semanišin

Prerokované:

- na porade primátora dňa 30.5.2016
- v komisii výst. ÚRM dňa 31.5.2016
- v mestskej rade dňa 9.6.2016

V Bardejove 16.06.2016

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016
 oddelenie výstavby

Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta

- južná časť

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Obnova hradobného opevnenia južná časť	stavba	698 951	262 140	436 811	
	Arch.výskum	23 520	10 080	13 440	
	AD	5 000	0	5 000	
	SD	9 000	0	9 000	
	PD, Aktual.-zmena	18 960	0	18 960	
	Vytýč: Podzemn.vedení	900	0	900	
	Poreal.zam.	1 800	0	1 800	
SPOLU:		758 131	272 220	485 911	

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o., Bardejov
 Začatie stavby: 6/2015
 Ukončenie stavby: Predpokladaný termín 8/2016
 Stavbná časť bude financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Stavba bola začatá v 6/2015 súčasne s archeologickým výskumom. Archeologický výskum nepotvrdil predpokladané objekty hradobného opevnenia, do ktorého bol zakomponovaný objekt kaviarne a galérie. Na základe ďalšieho archeologického výskumu, ktorý odkryl nové historické objekty, tzv. spojovací most medzi polkruhovitou predbrábnou a samotným barbakanom. V samotnom spojovacom moste sa našli dva podzemné objekty, jeden so strielňou a druhý bol pravdepodobne padacím mostom. V súčasnej dobe naďalej pokračuje arch.výskum, kde boli odokryté ďalšie objekty pôvod hradobného opevnenia, ktoré pravdepodobne tvorili prvú fázu hradieb. Všetky tieto nálezy si vynútili zmeny na vypracovanú PD v súlade s podmienkami KPÚ Prešov. Zmena PD rieši premiestnenie stavbného objektu južného barbakanu do priestoru predbrány s jeho prepojením na vodnú priekopu cez II. podzemné podlažie spojovacím tunelom, kde sa uvažuje s vytvorením galérie s prezentovaním archeologických nálezov v južnom barbakáne. Na ukončenie celého projektu južného barbakanu je potrebné asanovať dva objekty (Grohoľ a Brinko) pod ktorými sa nachádza časť hradobného opevnenia a mostu.

Obnova strechy Hrubej bašty v Bardejove

Bardejov

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Obnova strechy Hrubej bašty	stavba celkom	151 958	0	151 958	
	dotácia r. 2016	35 000	0	35 000	
severná časť strechy		49 098	0	49 098	MK SR
z toho - stavba vlastné		14 098	0	14 098	35 000 €
- dotácia		35 000	0	35 000	
SPOLU vlastné :		49 098	0	49 098	

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním
 Začatie stavby: predpokladaný termín júl 2016
 Ukončenie stavby: september 2016
 Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Uvedený projekt predpokladá výmenu strešnej krytiny, oplechovania a dažďových zvodov zo severnej strany. Rozsah prác je podmienený pridelenou výškou dotácie. 7 598 EUR
 Min. spoluúčasť mesta vo výške 5% :
 Potreba dofinancovania z dôvodu ukončenia dažďových zvodov a oplechovania: 7 400 EUR

**Rekonštrukcia priekopového múra v severnej časti mestského opevnenia
Bardejov (obnova hradobného múra pri fare ECAV)**

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Rekonštrukcia priekopového múra	stavba	34 072	21 248	12 824	
	Poreal.zam.	300	0	300	
SPOLU:		34 372	21 248	13 124	

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o. Bardejov
Začatie stavby: 05/2015
Ukončenie stavby: 06/2016
Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Stavba sa nachádza v severnej časti objektu fare ECAV. Spodnú časť múru bude tvoriť múr hradobného opevnenia s doplnením kovového zábradlia.

**Reštaurovanie kamenných konzol ochoze Školskej bašty
Bardejov**

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Reštaurovanie ochoze	stavba celkom	10 260	0	10 260	min spol.
	dotácia r. 2016	2 000	0	2 000	513 €
stavba		2 513	0	2 513	
z toho - vlastné		513	0	513	
- dotácia		2 000	0	2 000	
SPOLU:		2 513	0	513	

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním
Začatie stavby: 06/2016
Ukončenie stavby: 11/2016
Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Projekt rieši reštaurovanie kamenných konzol ochoze a ich torz objektu Školskej bašty na Baštovej ulici. Súčasťou projektu je aj reštaurátorský výskum, ktorý predchádza samotným reštaurátorským prácam.

**Prechod ul. Kláštorská - Radničné námestie č. 32
Bardejov**

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Prechod Kláštorská ulica - RN č.32	stavba	89 932	45 701	44 231	
	poreal.zam.	700	0	700	
SPOLU:		90 632	45 701	44 931	

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o. Bardejov
Začatie stavby: 05/2016
Ukončenie stavby: 07/2016

Stavba rieši prepojenie Kláštorskej ul. a Radničného námestia cez dvory budov RN č. 32 a 33. Spevnené plochy budú z andezitovej dlažby. Súčasťou stavby je i odvodnenie a osvetlenie s parkovou úpravou. Financovanie stavby je rozložené do dvoch rokov. V roku 2016 je financovanie stavby vo výške 52 tis. € a zvyšná časť bude dofinancovaná v roku 2017.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016
 oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

ŽÚ - TECHNICKÉ ÚPRAVY SPEVNENÝCH PLŔCH A CHODNÍKOV - SÍDL. DRUŽBA

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.05.2016	ostáva	rozpočet na r. 2016	poznámka
ŽÚ - Tech. upravy spevnených plôch a chodn	16 682	0	0	16 682	
SPOLU:	16 682	0	0	16 682	

Zhotoviteľ stavby: BAPOS m.p., Ul. Štefánikova 786, Bardejov

Začatie stavby: 06/2016

Ukončenie stavby: 06/2016

Realizácia živičných úprav spevnených plôch a chodníkov na sídlisku Družba predstavuje technické zhodnotenie daných plôch pri nákupnom stredisku na sídlisku Družba v Bardejove a bude pozostávať z odstránenia starého živičného krytu z tvrdoliateho asfaltu, výškových úprav vpustí a kanalizačných poklopov, šupatiek, pokládky nového živičného krytu a terénnych úprav.

REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. SLOVENSKÁ – UL. KÚPEĽNÁ – UL. KACVINSKÁ – CSS

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	rozpočet na r. 2016	poznámka
PD	4 800	0	0	0	uhradené 2015
Stavba	156 398	97 477	0	97 477	
Koordinácia CSS	4 800	4 800	0	4 800	
SPOLU:	161 198	102 277	0	102 277	

Zhotoviteľ stavby: ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Začatie stavby: 07/2015

Ukončenie stavby: 12/2015; 01/2016 - koordinácia CSS

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu komplexnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky Ul. Slovenská – Ul. Kúpeľná - Ul. Kacvinská vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúcich z konkrétneho riešenia v zmysle PD :

Koordinácia a koordinačný kábel medzi križovatkami Nový Sad /Billa a Pod Vinbargom/LIDL

- úprava ostrovčekov a napojovacích chodníkov, prechodov pre chodcov v zmysle STN. akcia ukončená 12/2016. v tomto roku došlo k dofinancovaniu akcie a k realizácii koordinácie CSS križovatiek na Ul. Dlhý rad, Ul. Slovenská a Ul. Duklianska v Bardejove / K5 Duklianska – L.Štúra – Obchodné centrum, K4 Slovenská – Duklianska – Pod Vinbargom, K3 Slovenská –Kúpeľná – Kacvinského, K2 Slovenská – Nový Sad – stanica ŽSR K1 Dlhý rad – Slovenská – III/ Krátky rad, K0 Dlhý rad Radničné námestie – Kellerova / - vypracovanie koordinačného diagramu pre dotknuté križovatky a realizáciu pripojenia aj s naprogramovaním do jednotlivých jestvujúcich radičov križovatiek.

CHODNIK BARDEJOVSKÁ ZÁBAVA V BARDEJOVE

€

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	rozpočet na r. 2016	poznámka
Chodník Bard. Zábava	stavba	60 800	0	0	0	
SPOLU:		60 800	0	0	0	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06- 07/2016

Ukončenie stavby: 07- 08/2016

Stavba rieši výstavbu chodníka peších pozdĺž cesty II/545 v intraviláne mestskej časti Bardejovská Zábava. Súčasťou objektu je aj nový prechod cez cestu II/545 a taktiež nasvetlenie priechodu blikavými LED prvkami zapustenými do vozovky.

Začiatok stavby je cca v km 28,200 cesty II/545 a koniec stavby je cca v km 28,051 cesty II/545 v smere na Prešov. Realizácia uvedenej akcie bude možná po schválení a úprave rozpočtu MsZ.

Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016
 oddelenie školstva a telesnej kultúry

Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna Bardejov - I. etapa

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Rekonštrukcia MFS	stavebné práce	802 975	385 927	417 048	
	stavebný dozor	13650	6000	7650	
	projektové práce	62880	62880	0	
	autorský dozor	11880	4800	7080	
SPOLU:		891 385	459 607	431 778	

Zhotoviteľ stavby: Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, ČR
 Začatie stavby: september 2015
 Ukončenie stavby: júl 2016
 Účelom rekonštrukcie MFS je zhotovenie funkčného športoviska podľa kritérií UEFA - štadión kategórie 2
 Na stavbe intenzívne pokračujú stavebné práce

Odstránenie havarijného stavu na streche ZŠ Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Oprava strechy	stavebné práce	37 303	37 303	0	
SPOLU:		37 303	37 303	0	

Zhotoviteľ stavby: Miroslav Dorin-Maľby a nátery, Gerlachov 205, Kružľov
 Začatie stavby: 10.03.2016
 Ukončenie stavby: 31.05.2016

Stavba zrealizovaná a odovzdaná do užívania dňa 12.05.2016

Udržanie kapacít MŠ Nábřežná 2, Bardejov

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2016	ostáva	poznámka
Rekonštrukcia priestorov MŠ	stavebné práce	35 666	35 666	0	
SPOLU:		35 666	35 666	0	

Zhotoviteľ stavby: Anavis SK, Slovenská 1521/5, Bardejov
 Začatie stavby: február.2016
 Ukončenie stavby: apríl 2016

Mestu Bardejov bola na túto stavbu z MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €
 Stavba je zrealizovaná, prevzatá a odovzdaná do užívania dňa 30.04.2016