

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 22.6.2017

Materiál č. ....

## **Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017**

**Na základe:**

Plánu zasadnutí MsZ  
na I. polrok 2017

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

- berie na vedomie informatívnu správu

**Predkladá:**

Ing. Juraj Popjak  
prednosta MsÚ

**Spracovateľ:**

Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
Mgr. René Semaniš

**Spravodajca:**

Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
Mgr. René Semaniš

**Prerokované:**

- na porade primátora dňa 5.6.2017
- v komisii výstavby a ÚRM pri MsZ dňa 5.6.2017
- v MsR dňa 15.6.2017

**Prizvať:**

-

---

V Bardejove 15.6.2017

**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017**  
 oddelenie výstavby MsÚ Bardejov

**Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta**  
 - južná časť

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	1 046 823	651 061	395 762	
	AD	2 500	0	2 500	
	Geodetické zameranie	2 600	0	2 500	
<b>SPOLU:</b>		<b>1 051 923</b>	<b>651 061</b>	<b>400 862</b>	

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o., Bardejov  
 Začatie stavby: 6/2015  
 Ukončenie stavby: 8/2017

Stavba bola začatá v 6/2015 súčasne z archeologickým výskumom. Archeologický výskum nepotvrdil predpokladané objekty hradobného opevnenia, do ktorého bol zakomponovaný objekt kaviarne a galérie. Na základe ďalšieho archeologického výskumu, ktorý odkryl nové historické objekty, tzv. spojovací most medzi polkruhovitou predbráňou a samotným barbakánom. V samotnom spojovacom moste sa našli dva podzemné objekty, jeden so strieňou a druhý bol pravdepodobne padacím mostom. V súčasnej dobe naďalej archeologický prieskum kde boli odkryté ďalšie objekty pôvodného hradobného opevnenia, ktoré pravdepodobne tvorili prvú fázu hradieb. Všetky tieto nálezy si vynútili zmeny na vypracovaní PD v súlade s podmienkami KPÚ Prešov. Zmena PÚ rieši premiestnenie stavebného objektu južného barbakánu do priestoru predbrány s jeho prepojením na vodnú priekopu cez II. podzemné podlažie spojovacím tunelom, kde sa uvažuje s vytvorením galérie s prezentovaním archeologických nálezov v južnom barbakáne. Na ukončenie celého projektu južného barbakánu je potrebné asanovať dva objekty (tzv. zelený dom a dom rodiny Brinkovcov), pod ktorými sa nachádza časť hradobného opevnenia a mostu.

**Rekonštrukcia Prašnej bašty.**

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	83 513,00	0,00	83 513,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>83 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 513,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV, s.r.o., Bardejov  
 Začatie stavby: 05/2017  
 Ukončenie stavby: 07/2017  
 Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR.

Projekt rieši celkovú rekonštrukciu fasády s reštaurátorskými prácami na kamených prvkoch a aktívny bleskozvod.

**Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove**

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	173 094,00	83 994,00	89 100,00	
	Autorský dozor	3 900,00	1 879,00	2 021,00	
	Energetický certifikát	1 050,00	0,00	1 050,00	
	Energetický audit	1 050,00	0,00	1 050,00	
	Informovanie a komunikácia	1 399,00	899,00	500,00	
	Dokument skutoč vyhotovený	1 930,00	0,00	1 930,00	
	Poreal.zam.				
<b>SPOLU:</b>		<b>182 423,00</b>	<b>86 772,00</b>	<b>95 651,00</b>	



Zhotoviteľ stavby: SK JULIO s r.o., Gerlachov  
 Začatie stavby: 03/2017  
 Ukončenie stavby: 03/2018  
 Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR s 5% spolufinancovaním mesta.

Projekt zabezpečuje zateplenie, rekonštrukciu strechy, rekonštrukciu ÚK a ohrev vody slnečnými kolektormi administratívnej budovy m.p., Bardejov.

#### Verejné osvetlenie - Homolkova ul. Bardejov - 1.etapa

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	24 097,00	0,00	24 097,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>24 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 097,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušov  
 Začatie stavby: 06/2017  
 Ukončenie stavby: 06/2017

Projekt zabezpečuje výstavbu verejného osvetlenia - 1.etapy na Homolkovej ul.  
 Dokončenie kompletného osvetlenia bude možné až po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov.

#### Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č.30 na Radničnom námestí v Bardejove

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	93 140,00	93 140,00	0,00	
	Stavebný dozor	4 120,00	4 120,00	0,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>97 260,00</b>	<b>97 260,00</b>	<b>0,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: SK JULIO s r.o., Gerlachov  
 Začatie stavby: 09/2016  
 Ukončenie stavby: 03/2017  
 Stavba bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy SR.

Projekt zabezpečil výstavbu 2 nájomných bytových jednotiek a rekonštrukciu spoločných priestorov v meštianskom dome na RN č. 30.

#### Rekonštrukcia strechy zimného štadióna v Bardejove

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	44 690,00	0,00	44 690,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>44 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 690,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: UNISTAV s.r.o., Prešov  
 Začatie stavby: 04/2017  
 Ukončenie stavby: 06/2017

Projekt rieši opravu strechy zimného štadióna proti zatekaniu.

#### Rekonštrukcia strechy SOS Bardejovské Kúpele.

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	46 800,00	0,00	46 800,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: KOH-MONT, s.r.o. Bardejov  
 Začatie stavby: 07/2017  
 Ukončenie stavby: 08/2017

Projekt rieši opravu strechy strediska obchodu a služieb v Bardejovských Kúpeľoch.

**Rekonštrukcia chodníka Kpt. Nálepku (pri kruhovom objazde)**

Stavba	rozpočet náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
stavba	13 900,00	0,00	13 900,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	

Zhotoviteľ stavby:  
Začatie stavby:  
Ukončenie stavby:

zhotoviteľ bude určený po výberovom konaní  
06/2017  
07/2017

Projekt rieši opravu chodníka po prekládke plynových a rozvodov a prekládky sĺpa VN rozvodov.



**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017**  
 oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

**ŽÚ - MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ - UL. NOVÝ SAD, UL. MIKULOVSKÁ**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.05.2017	ostáva	rozpočet na r. 2017	poznámka
ŽÚ - UL. Nový sad - úsek od Ul. Koflerova - Ul. Slovenská	41 566,74	41 566,74	3 733,26	45 300	
ŽÚ - Ul. Mikulovská v Bardejove	9 887	9 887	1	9 888	
<b>SPOLU:</b>	<b>51 454</b>	<b>51 454</b>	<b>3 734</b>	<b>55 188</b>	

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a. s. , Osioboditeľov 66, 040 17 Košice

Začatie stavby: 04/2017

Ukončenie stavby: 05/2017

Realizácia živičných úprav predmetných mestských komunikácií poškodených mestských komunikácií po zimnej údržbe 2016 / 2017, kde tieto poškodenia - výtlky, vzhľadom na ich rozsah bolo riešené výmenou živičného krytu v celej šírke mestskej komunikácie n - Ul. Nový sad, ktorá pozostávala z odstránenia starého živičného krytu z tvrdoliateho asfaltu, výškových úprav vpustí a kanalizačných poklopov, šupatiek, pokládky nového živičného krytu a terénnych úprav. Na Ul. Mikulovská boli realizované plošné vysprávky živ. krytu najviac poškodených úsekov o celkovej výmere 510 m<sup>2</sup>.

**CYKLOCHODNÍK, MNÍCHOVSKÝ POTOK - MOKROLUŽSKÝ MOST V BARDEJOVE**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	rozpočet na r. 2017	poznámka
PD	19 998	0	0	0	uhradené 2016
<b>Stavba</b>	<b>629 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
Verejné obstarávanie	2 000	2 000	0	2 000	
<b>SPOLU:</b>	<b>643 990</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 07/2017

Ukončenie stavby: 12/2017

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu cyklochodníka v úseku od Mníchovského potoka po Mokrolužský most v Bardejove vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúci z konkrétneho riešenia v zmysle PD. Smerovo a výškovo vedenie trasy cyklochodníka sleduje hranu vozovky jestvujúcej trasy cesty I/77. Začiatok navrhovanej cyklotrasy križovatky od Mníchovského potoka v Bardejove a koniec trasy je pri Mokrolužskom moste, kde sa napája na existujúcu komunikáciu Ul. Kutuzovova. Šírka cyklochodníka je konštantná 3,0 m s priečnym sklonom 2% s povrchovou úpravou z asfaltového betónu ACO 11, II hr. 40 mm. Celová dĺžka cyklochodníka je 1 200,0 m. Súčasťou stavby je aj nové osvetlenie cyklochodníka napojené na z pôvodného rozvodu verejného osvetlenia. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby s predpokladom ukončenia 06/2017.

**MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE BARDEJOV LED TECHNOLOGIOU - II. ETAPA**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	rozpočet na r. 2017	poznámka
<b>Stavba</b>	<b>1.979.853,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SPOLU:</b>	<b>1.979.853,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zhotoviteľ stavby: O.S.V.O. comp , a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Začatie stavby: 04/2018

Ukončenie stavby: 12/2018.

Realizácia uvedeného zámeru nadväzuje na I. etapu " Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou" ( sídl. Družba, Komenského, Vinbarg ) podporenú z štrukturálnych fondov EU, OP KaHR - 22VS - 1501, realizovanú v roku 2015, v ktorej bolo vymenených 766 ks svietidiel. V duhej etape pôjde :

A. / - VÝMENU CESTNÝCH

SVIETIDIEL A NA NE NADVÁŽUJÚCICH ZARIADENÍ

- Výmena energeticky náročných svietidiel za nové LED jedného typu svietidiel s príslušným výkonom svietidla podľa požadovaných parametrov osvetlenia v zmysle STN EN 13 201 v počte 1610 ks.
  - Výmena prechodových svietidiel v počte 18 ks.
  - Doplnenie svietidiel na prázdne betónové stožiare pre zlepšenie rovnomernosti osvetlenia v počte 115 ks.
  - Výmena a zlúčenie nevyhovujúcich a nefunkčných RVO za nové s diaľkovým riadením kompatibilné s už existujúcim riadiacim systémom uvedeným do prevádzky v roku 2015 v počte 43ks.
  - Odstránenie káblových porúch a zmenných vedení v havarijnom stave v celkovej dĺžke 600 m.
  - Výmena havarijných stožiarov v počte 96 ks.
- B. /- VÝMENU PARKOVÝCH SVIETIDIEL A ILUMINÁCIA HISTORICKEJ ČASTI MESTA
- Výmena parkových svietidiel za nové parkové s LED v počte 96 ks v časti Bardejovské Kúpele.
  - Výmena a zlúčenie nevyhovujúcich a nefunkčných RVO za nové s diaľkovým riadením kompatibilné s už existujúcim riadiacim systémom uvedeným do prevádzky v roku 2015 v počte 10 ks.
  - Výmena havarijných sadových stožiarov v počte 30 ks.
  - Iluminácia objektov v centre mesta moderným LED osvetlením s riadením podľa zvoleného režimu na základe schváleného projektu investorom - mestom Bardejov a

#### REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	rozpočet na r. 2017	poznámka
PD	11500	0	11 500	11 500	
Stavba	800000	0	0	0	
<b>SPOLU:</b>	<b>811500</b>	<b>2 000</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	

Zhotoviteľ PD:

Ing. arch. Viliam Holeva, Ul. Pod Šibeňou horou č. 54, 085 01 Bardejove

Zhotoviteľ stavby:

Na základe výberového konania

Začatie stavby:

07/2018

Ukončenie stavby:

12/2018

Rozsah realizácie je definovaný na základe požadovaného uplatnenia výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Projekt rieši úpravy verejných priestorov (D04 Pešia zóna na J.Grešáka a D09 Vnútroblok generála L. Svobodu ) :

- úprava a doplnenie vzrastlej zelene
- odstránenie nevhodných alebo nefunkčných prvkov
- doplnenie drobnej parkovej architektúry pre účely stretávania
- doplnenie parkového mobiliáru
- doplnenie a úprava jestvujúcich ihrísk pre deti
- úpravy povrchov existujúcich peších komunikácií
- úpravy spádovania a vytvorenie dažďových záhrad pre zachytenie zrážkových vôd
- urbanisticko-architektonická úprava riešených zón za účelom zvýšenia užitočnej a estetickje kvality riešených častí.

Realizácia uvedeného zámeru REGENERÁCIE VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG je závislá od úspešnosti v grantovom programe . v súčasnosti je spracovaná PD a prebieha proces vydania stavebného povolenia na predmetný zámer.



PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE

€

PD	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	rozpočet na r. 2017	poznámka
1. REALIZÁCIA CHODNÍKOV UL. KOMENSKÉHO - U	3 600	0	3 740	3 740	T: 20.6.2017
2. REALIZÁCIA CHODNÍKA - UL. POŠTÁRKA BARDEJOV		0	7 760	7 760	T: 08/2017
3. REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA V BARDEJOVE - SEVE	19 998	0	19 998	19 998	T: 30.6.2017
4. REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA V BARDEJOVE - JUŽN	19 998	0	20 000	20 000	T: 20.9.2017
5. STRATÉGIE CYKLISTICKEJ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MESTA BARDEJOV	9 600	0	9 600	9 600	T: 30.9.2017
<b>SPOLU:</b>	<b>53 196</b>	<b>0</b>	<b>61 098</b>	<b>61 098</b>	

1. Zhotoviteľ PD : O.S.V.O. comp , a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov  
 PD - /DSP+DRP vrátane výkazu výmer a rozpočtu a polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia / rieši realizáciu chodníkov v záujmovom území / vid' situácia / vrátane riešenia prechodu pre chodcov v križovatke cesty Bardejov - Bardejovský Mihaľov na juhozápadnom obvchvate mesta Bardejov, ako aj komplexného riešenia v súvisiacich priestoroch dotýkajúcich sa križovatky Ul. Komenského – Ul. Tačevská a cesty Bardejov - Bardejovský Mihaľov / chodníky, prechody pre chodcov, riešenie záskavkovej niky pre autobusy MHD na Ul. Komenského , riešenie verejného osvetlenia chodníkov.../.
2. Zhotoviteľ PD : Na základe výberového konania  
 PD - / DSP+DRP vrátane výkazu výmer a rozpočtu a polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia / bude riešiť realizáciu chodníka Ul. Poštárka v záujmovom území / vid' situácia / v dl. cca 650 m, vrátane riešenia prechodov pre chodcov Ul. Poštárka a Ul. Mičková (cesta II/545) riešenie záskavkovej niky pre autobusy MHD na Ul. Mičková , riešenie odvodnenia ako aj riešenie verejného osvetlenia chodníka.../.
3. Zhotoviteľ PD : A -typ, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 PREŠOV  
 PD - / DUR+DDSP/ - riešenie riešení dopravných a komunikačných priestorov severnej časti nábrežia rieky Topľa v riešenom úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom zabezpečiť podmienky pre prístup k okolitej zástavbe motorovou dopravou, súčasne riešenie musí umožniť prístup a využívanie cyklistami v rámci cyklo dopravy a peších. Riešenie tejto podmienky musí rešpektovať nutnosť vhodného oddelenia pešej dopravy od dynamickej – a to cyklistickej a motorovej dopravy. Riešenie dopravných a komunikačných plôch na severnej strane nábrežia pri zimnom štadióne musí byť navrhnuté tak, aby neumožňovalo súvislý prejazd motorových vozidiel od mosta Pod Vinbargom po Mokrolužský most.
4. Zhotoviteľ PD : A -typ, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 PREŠOV  
 PD - / DUR+DDSP/ - riešenie dopravných a komunikačných priestorov severnej časti nábrežia rieky Topľa v riešenom úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom zabezpečiť podmienky pre prístup k okolitej zástavbe motorovou dopravou, súčasne riešenie musí umožniť prístup a využívanie cyklistami v rámci cyklo dopravy a peších. Riešenie tejto podmienky musí rešpektovať nutnosť vhodného oddelenia pešej dopravy od dynamickej -a to cyklistickej a motorovej dopravy. Riešenie dopravných a komunikačných plôch na južnej strane nábrežia od terajšieho vstupu do areálu futbalového štadióna pri garážach až po výustenie pri Mokrolužskom moste musí byť navrhnuté bez možnosti prejazdnej motorových vozidiel, okrem dopravnej obsluhy / vývoz smetia, a pod /
5. Zhotoviteľ PD : A -typ, architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 PREŠOV

PD - má navrhnúť a riešiť komplexnú hlavnú a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na území mesta so všetkými príslušnými zložkami a nárokmi na priestor. Cieľom je nastolenie funkčnej koncepcie rozvoja udržateľného spôsobu dopravy a zníženie podielu motorovej dopravy v meste na základe myšlienky rozvoja „zdravého“ mesta. Zvýšením kvality cyklistickej infraštruktúry kladne prispieť k ďalšiemu rastu používania bicyklov v rámci dopravy v meste. To vo svojom dôsledku má viesť k väčšej priepustnosti mesta pre všetky druhy dopravy. Návrh musí zohľadňovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu nadviazať. Musí vo výraznej miere prispieť k bezpečnosti cyklistov, ale aj chodcov a vodičov motorových vozidiel.

CIELOM STRATÉGIE

CYKLISTICKEJ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MESTA BARDEJOV je:

- analýza a zhodnotenie doterajšieho vývoja a stavu cyklistických trás v meste Bardejov a v jeho okolí
- vytvoríť sieť cyklodopravných komunikácií zabezpečujúcich potreby obyvateľov mesta pre možnosť denného transféru do práce, škôl, voľnočasových a nákupných centier a pod.
- prepojiť mestské cyklotrasy s turistickými v súvislosti s koncepciou PSK
- preskúmať a vytýčiť nové trasovanie s vyriešením problémových bodov
- rozdelenie siete cyklistickej dopravy na primárnu, základnú a rozšírenú
- návrh postupu výstavby do roku 2024 a výhľadové obdobie
- zabezpečiť podklad pre podklad pre spracovanie alebo doplnenie záväznej územnoplánovacej dokumentácie územného plánu mesta



**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017**  
 oddelenie školstva a telesnej kultúry

**Vybudovanie informačného systému pre hlavnú hraciu plochu MFS v BJ**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
Info systém pre MFS	79 908	79 908	0	
<b>SPOLU:</b>	<b>79 908</b>	<b>79 908</b>	<b>0</b>	

Zhotoviteľ stavby: SAGANSPORT, s.r.o., Duklianska 15, Bardejov  
 Začatie stavby: 01/2017  
 Ukončenie stavby: 03/2017  
 Účelom je zhotovenie funkčného informačného a ozvučovacieho systému po realizácii 1. etapy rekonštrukcie štadióna  
 Stavba zrealizovaná a odovzdaná do užívania 22.03.2017

**Výroba, dodanie a montáž hracích futbalových striedačiek a stožiarov na vlajky**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
Výroba a montáž fut. Striedačiek	22 700	22 700	0	
<b>SPOLU:</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>	<b>0</b>	

Zhotoviteľ stavby: SPORT PRO, s.r.o., Potočná 26, Košice  
 Začatie stavby: 03/2017  
 Ukončenie stavby: 03/2017

Stavba zrealizovaná a odovzdaná do užívania dňa 22.3.2017

**Rekonštrukcia hlavnej budovy MFS - 1. etapa**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
Rekonštrukcia hl. budovy	69 722	21 933	47 789	
<b>SPOLU:</b>	<b>69 722</b>	<b>21 933</b>	<b>47 789</b>	

Zhotoviteľ stavby: SVAMT s.r.o., Záhradná 1817/27, Bardejov  
 Začatie stavby: 03/2017  
 Ukončenie stavby: 06/2017

Účelom sú nevyhnutné rekonštrukčné úpravy hlavnej budovy futbalového štadióna pre potreby odohratia futbalových zápasov, podľa reglementu SFZ  
 Stavba je toho času čiastočne prevzatá